

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

西日本電信電話株式会社
鹿児島支店長 瓜生 昌史

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、霧島市様の令和元年度事業につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和2年3月13日
(2) サービス開始日 : 令和2年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

| 指 標 | 目 標 (目標年度) | 実績値 | | |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------------|
| | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年 9月末時点 |
| 公衆Wi-Fiの設置数 | 11 箇所 (令和2年度) | 12箇所 | 12箇所 | 12箇所 |
| 家庭用Wi-Fiの設置数 | 2,200 箇所 (令和5年度) | 2,209箇所 | 2,231箇所 | 2,271箇所 |

(参考)

| 提供可能回線数 | 利用回線数 | | |
|---------|---------|---------|---------------|
| | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年 9月末時点 |
| 5,696回線 | 2,454回線 | 2,479回線 | 2,523回線 |

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- 各通信事業者において、ブロードバンド加入者を増やすための広報活動を実施。
- 霧島市のホームページで、光ブロードバンド整備事業概要を掲載し利用促進を図った。

4. 評価

○公衆Wi-Fi

計画していた11か所へのWi-Fi整備を順次行ない、令和4年度末において12箇所のWi-Fiを設置した。最終的には12箇所の公衆Wi-Fiの設置を実施した。目標達成。

○家庭用Wi-Fi

サービス開始前に全戸案内及び住民向け説明会を実施した。計画策定時に想定した目標に目標年度前に到達した。目標達成。

《Wi-Fi 実績値について》

- ◎ 公衆 Wi-Fi の整備実績については、霧島市様に確認。
- ◎ 家庭用 Wi-Fi の整備実績については、昨年度の類似調査において光回線開通数のうち9割超が Wi-Fi を設置した実績から類推して算出。
「家庭用 Wi-Fi 実績値」 = 「光回線開通数」 × 0.9

○利用回線数

令和6年9月末時点で提供可能回線数に対し進捗率44%となっており、今後も光回線を利用した家庭用Wi-Fi等の利便性を訴求しながら、各販売チャンネルにおいて利用者増を図る。

○お申込みについてのお問い合わせ

お申し込みに関するお問い合わせは、NTT西日本、または光コラボレーション事業者へお願いいたします。

光コラボレーション事業者とは、NTT西日本が整備した光回線の提供を受け、独自のサービスを付加して光回線サービスを展開する事業者のことです。詳しくはNTT西日本のホームページ（外部サイトへリンク：<https://flets-w.com/>）をご覧ください。