

I 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	補助事業の名称	補助事業者名又は間接 補助事業者名	補助事業に要 した費用	補助金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	新川3号線ほか道路整備事業	霧島市	14,630,000	11,713,000	

(備考) 事業が2つ以上の場合には必要に応じ欄をもうけること。

II 事業評価個表

番号	措置名	補助金事業名
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	新川3号線ほか道路整備事業
補助事業者名又は間接補助事業者名		霧島市
補助事業実施場所		鹿児島県霧島市隼人町住吉 地内
補助事業の概要	<p>住吉地区内の道路は居住者による利用のほか、周辺に位置する都市公園である新川公園や病院、介護施設等の利用者等が日常的に利用しています。また、計画地の近くには平成22年に天降川小学校が新設され、平成29年には天降川に架かるしらさぎ橋が供用開始されるなど、計画地周辺の利便性が向上したことから、近年、宅地開発が顕著な地域です。</p> <p>宅地の増加に伴い、既存の排水施設では処理能力が不足し、大雨のたびに冠水被害が発生している状況です。排水路整備を行うことで、安心・安全な道路環境及び生活環境の確保を図りました。</p> <p>施工延長L=142m 土工一式、側溝工L=139m、As舗装工A=89㎡</p>	
補助事業に関する主要政策・施策と目標	<p>第二次霧島市総合計画（平成30年度～令和9年度） 政策2 くらし みどりあふれる快適で暮らし続けたいまちづくり 施策3 快適生活の基盤づくりの推進 （目標）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民が快適さと暮らしやすさを実感し、安心して住み続けられるまちの実現を目指します。 ・幹線道路のバイパス整備、地域の拠点施設を結ぶアクセス道路の整備など市内の道路網の強化や円滑な交通環境の確保に努めます。 <p>施策5 危機管理・防災力の充実と防災意識の向上 （目標）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民の生命・財産を守るため、災害に備えた危機管理と防災力の充実、強化を図ります。 <p>（成果指標）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ゆとりある住みやすいまちであると感じている市民の割合 現状値：57.4%（平成29年度） 目標値：60.0%（令和4年度） 	

事業開始年度	令和4年度		事業終了（予定）年度		令和4年度		
事業期間の設定理由	—						
補助事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和9年度		
	ゆとりある住みやすいまちであると感じている市民の割合	60.00%	成果実績	%			
			目標値	%	60.0		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	第二次霧島市総合計画は、前期基本計画（計画期間：H30～R4）及び後期基本計画（計画期間：R5～R9）で構成されます。このうち、前期基本計画に係る成果指標の達成率は、本事業完了前の令和4年5月に実施する市民意識調査にて把握されます。 そのため、本事業実施後の成果については、後期基本計画の最終年度（令和9年度）に実施する市民意識調査を踏まえ評価を行うこととなります。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	排水路が整備されたことで排水能力が向上し、安心・安全な道路環境及び生活環境の確保を図ることができました。 成果目標に設定している「ゆとりある住みやすいまちであると感じている市民の割合」については、令和9年度に達成度合いを測定予定です。						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
補助事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	施工延長		活動実績	—	—	—	142
			活動見込	m	—	—	142
			達成度	%	—	—	100
補助事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考			
総事業費	0	0	14,630,000				
補助金充当額	0	0	11,713,000				
うち文部科学省分	0	0	0				
うち経済産業省分	0	0	11,713,000				
補助事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路維持工事		条件付一般競争入札		株式会社 津田和建設（霧島市）		14,630,000	
補助事業の担当課室	霧島市建設部建設施設管理課						
補助事業の評価課室	霧島市企画部地域政策課						

鹿児島県
霧島市全図

R4新川3号線ほか(交付金)道路維持工事

施工延長 L=142m
土工一式、側溝工 L=139m,
AS舗装工 A=122m2



至 国道10号

新川3号線ほか

令和4年度 L=142m

Legend table with various symbols and text for map details.



1:50,000



着工前



着工前



着工前
新川野口線
BP～No. 1+10.4



完成



完成



完成
新川野口線
BP~No. 1+10.4

工事名 R4新川3号線ほか(交付金)道路維持工事

完成