

質 疑 回 答 書

NO. 1 / 1

公告番号： 第 85 号

工 事 名： R8 霧島市立医師会医療センターサービス棟ほか解体工事

工事場所： 霧島市隼人町松永地内

番号	質疑事項	質疑回答
1	A-03図で工事範囲の整地は発生土による埋戻しを行い整地するとなっていますが、内訳書は搬入土になっています。発生土と不足分は搬入土を正と考えて宜しいでしょうか。	A-03 図の記載は誤りであり、閲覧設計書（内訳書）を正とします。 なお、基礎及び地中梁等の解体・撤去により不足土が生じるため、搬入土による埋戻し・整地を想定しています。
2	積上げ共通仮設費にアスベスト含有試験、及びシーリング PCB 含有試験が有りますが、それぞれにアスベスト、P C B が含有していた場合は工期調整と工事費の変更が発生すると考えて宜しいでしょうか。	貴見のとおりです。 試験の結果、アスベストや PCB の含有が確認された場合は、工期及び請負代金額について受注者と協議のうえ決定します。